

(様式1)

取教委発第2410号

平成31年 3月 6日

文部科学大臣 殿

茨城県取手市長 藤井 信吾

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

取手市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

(担当)

取手市教育委員会教育総務課

住所：茨城県取手市藤代700

電話：0297-74-2141

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成31年1月～2月	事後評価を実施
平成31年2月28日	評価結果を決定

(2) 評価の方法

各事業ごとに成果指標を設定し、各事業の成果を評価することにより各目標の達成状況を判断する。

各事業の成果指標は【別紙】のとおりとする。

各事業の評価に当たっては、学識経験者による外部評価を取り入れており、この評価結果に基づき、施策の実施のあり方の見直しを図り、事業計画策定に活用している。また、担当課内でも『施設整備計画評価シート』を作成し、評価を行っている。

担当課内の評価については「達成できた」「達成できなかった」「その他」の3通りで評価することとする。

「達成できなかった」「その他」と評価した事業については、コメント(達成できなかった理由 等)を付記する。

なお、「達成できた」と評価した事業についても、必要に応じコメント欄に付記することとする。

また、事業を実施した施設利用者に対してアンケートを行い、各事業の目的妥当性・有効性・効率性といった観点からも評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。

今後は新たな学習形態に対応できる環境確保のため、改築・大規模改造等の実施が望まれており、各々事業を計画的に実施することとする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しい小学校校舎・屋体(稲小学校、高井小学校、久賀小学校、六郷小学校、山王小学校)、中学校屋体(藤代中学校)の改修を計画通り実施し、教育環境の改善を図ることができ、目標を達成した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

耐震性のないことが確認されている小学校校舎3棟・屋体2棟、(久賀小学校、山王小学校、六郷小学校)中学校屋体1棟(藤代中学校)の耐震補強を実施し、域内の学校施設の耐震化率は100%となり、目標を達成した。

屋体の防災機能強化を実施し、児童・生徒の安全を確保するための耐震化や避難所として必要な防災機能の整備・強化を図ることができ、目標を達成した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレの全面的な改修を実施し、環境の改善を図ることができ、目標を達成した。

障害のある児童生徒等が支障なく、安全かつ円滑に学校生活を送ることができるようスロープ、身体障害者用トイレ等を整備しバリアフリー化を推進し、目標を達成した。

小学校校内LANを整備し、無線LAN化することで授業等の質の向上を図ることができ、目標を達成した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
稲小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校		H27.6～H28.2	H28.2.28		
稲小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋		H27.6～H28.2	H28.2.28		
稲小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H27.6～H28.2	H28.2.28		
藤代中学校	(2)	05	地震補強	屋		H27.6～H27.12	H27.12.10		
藤代中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋		H27.6～H27.12	H27.12.10		
藤代中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H27.6～H27.12	H27.12.10		
藤代中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H27.6～H27.12	H27.12.10		
高井小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校		H28.6～H29.2	H29.2.28		
高井小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.6～H29.2	H29.2.28		
高井小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋		H28.6～H29.2	H29.2.28		
高井小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.6～H29.2	H29.2.28		
高井小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.6～H29.2	H29.2.28		
藤代小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校		H29.3～H30.9	H29.9.25		
山王小学校	(2)	05	地震補強	屋	S	H29.3～H30.2	H30.2.28		
山王小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3～H30.2	H30.2.28		
山王小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	H29.3～H30.2	H30.2.28		
山王小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H29.3～H30.2	H30.2.28		
山王小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.3～H30.2	H30.2.28		
山王小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H29.3～H30.2	H30.2.28		
山王小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校		H29.3～H30.2	H30.2.28		
山王小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.3～H30.2	H30.2.28		

六郷小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H29.3～H30.2	H30.2.28	
六郷小学校	(2)	05	地震補強	屋	S	H29.3～H30.2	H30.2.28	
六郷小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3～H30.2	H30.2.28	
六郷小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	H29.3～H30.2	H30.2.28	
六郷小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H29.3～H30.2	H30.2.28	
六郷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.3～H30.2	H30.2.28	
六郷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H29.3～H30.2	H30.2.28	
六郷小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校		H29.3～H30.2	H30.2.28	
六郷小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.3～H30.2	H30.2.28	
久賀小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H29.3～H30.2	H30.2.28	
久賀小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3～H30.2	H30.2.28	
久賀小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	H29.3～H30.2	H30.2.28	
久賀小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H29.3～H30.2	H30.2.28	
久賀小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.3～H30.2	H30.2.28	
久賀小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H29.3～H30.2	H30.2.28	
久賀小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校		H29.3～H30.2	H30.2.28	
久賀小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.3～H30.2	H30.2.28	
宮和田小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校		H29.3～H30.9	H29.9.25	
桜が丘小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校		H29.3～H30.9	H29.9.25	

事業名	目標	指標
大規模改造(老朽)	(1)	老朽化した施設の改修を行い教育環境の改善が図れたか
地震補強	(2)	事業の該当要件であった耐震性のない建物の耐震化が図れたか
防災機能強化	(2)	児童・生徒の安全を確保するための耐震化が図れたか 避難所として必要な防災機能の整備・強化が図れたか
大規模改造(トイレ)	(4)	トイレの改修を行い環境の改善が図れたか
大規模改造(障害)	(4)	障害のある児童生徒等が支障なく学校生活を送ることができるように整備が図れたか
大規模改造(校内LAN)	(4)	無線LAN化することで授業等の質の向上が図れたか